

## VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

SZER/18-1/2021

amely egyrészről, mint **Megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő)

Neve: **Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

Rövidített cégneve: **Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.**

Székhelye: **1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 3. I. emelet**

Cégjegyzékszám: **01-09-908199**

Adószáma: **22143200-2-43**

Statisztikai számjele: **22143200-7112-572-01**

Képviselésében eljár: **Czémán Miklós ügyvezető**

Szerződés szám: **MKB/169-1/2020**

másrészről, mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó)

Neve: **MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Rövidített cégneve: **MECSEKÉRC Zrt.**

Székhelye: **7633 Pécs, Esztergár Lajos u. 19.**

Cégjegyzékszám: **02-10-060233**

Adószáma: **11563192-2-02**

Statisztikai számjele: **11563192-0721-114-02**

Képviselésében eljár: **Molnár János vezérigazgató**

Szerződés szám:

(a továbbiakban együttes említésük esetén) **Felek** között, Felek közös megegyezése alapján, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

**1. ELŐZMÉNYEK**

- 1.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a MECSEKÉRC Zrt. és a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. között 2020. 11. 02-án Vállalkozási Keretszerződés jött létre a „Zagytározók környezetében visszamaradt radioaktív szennyeződések felszámolása” tárgyában.
- 1.2. Szerződő Felek a fentiekben hivatkozott Vállalkozói keretszerződést az alábbi indokok alapján módosítják:

Az erdő művelési ágú ingatlanok időleges igénybevételével kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárás elhúzódása miatt az erdőterületeken végzendő kármentesítési munkálatok megkezdése – a Vállalkozó által nem befolyásolható módon – késedelmet szenvedett. Az időközben kedvezőtlenre fordult télies időjárási viszonyok miatt műszakilag lehetetlenné vált a radiológiai szennyezett anyag elhelyezésére szolgáló depónia fedése során a megfelelő izoláció (csapadék beszivárgás minimalizálása, radioaktív radongáz kiáramlásának megakadályozása, gamma sugárzás dózisteljesítmény megengedett határérték alatt tartása), valamint az elengedhetetlenül megkövetelt, rendkívül szigorú minőségi paraméterek (beépítési nedvességtartalom, beépítési tömörség, szivárgási tényező) teljesítése, melyekre csak az időjárási viszonyok kedvezőbbé válását követően lesz lehetőség.

## 2. MÓDOSÍTOTT PONTOK

### 3.2 Teljesítési határidő

A szerződésben foglalt feladatok műszaki teljesítésének határideje: **2021. 04. 30.**

A szerződésben foglalt feladatok pénzügyi teljesítési határideje: az 5.1.3 pontban leírtak szerint.

## 6. ELSZÁMOLÁS

### 6.1 Az elszámolás általános szabályai

6.1.1 Vállalkozó összesen 3 db (2 db rész-számla és 1 db végszámla) számla benyújtására jogosult a szerződés 6.3. pontjában rögzített ütemezéssel.

### 6.3 A részszámlák és végszámla benyújtásának feltételei:

- *1. Rész-számla*  
A szerződés 50 %-os teljesítése és a teljesítés leigazolása után benyújtható az 1. rész-számla, a vállalkozási díj 50%-nak megfelelő összeg erejéig.
- *2. Részszámla*  
A szerződés minimum 75 %-os teljesítése után, a ténylegesen elvégzett és teljesítési igazolással leigazolt munkákra vonatkozóan benyújtható a 2. rész-számla.  
A 2. rész-számla benyújtási határideje: 2021. január 15.
- *Végszámla*  
A szerződés teljeskörű teljesítése és leigazolása után benyújtható a végszámla.

A rész-számlák és a végszámla összege a teljesített munka beárazott költségvetése alapján kerül meghatározásra.

## 21. KÖTBÉREK

### 21.1.1 Késedelmi kötbér

A végteljesítés kötbérterhes határidő a kivitelezési feladatok műszaki teljesítésére: **2021. 04. 30.**

A kötbér mértéke késedelem esetén, mely a teljesítés időpontjában külön bejelentés nélkül esedékes, minden megkezdett nap után az áfa nélkül számított vállalkozói díj **0,3 % / nap**, de maximum a szerződés szerinti, áfa nélkül számított vállalkozói díj **5%-a**.

Jelen szerződés módosítás a 2020. 11. 02-án Felek által aláírt Vállalkozási Keretszerződés elválaszthatatlan része, azzal együtt kezelendő, mindkét Fél általi cégszerű aláírását követően lép hatályba.

Budapest, 2021. 01. <sup>25</sup>.....

Pécs, 2021. 01. <sup>25</sup>.....



Bányavagyon-hasznosító  
Nonprofit Közhasznú  
Korlátolt Felelősségű Társaság

Megrendelő  
Czémán Miklós  
ügyvezető

TAL



Vállalkozó  
Molnár János  
vezérigazgató

